

**Kerepes Város Sportegyesület
Sportpálya kiszolgáló épület építése**

FŐÖSSZESÍTŐ

TELJESKÖRŰ KIVITELEZÉSI KÖLTSÉG BECSLÉS

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege	Teljes kivitelezési költség Anyag +Díj összege	Befejezett munkák összesen (Anyag+Díj)	%-os készütség (helyszínen látottak alapján)	Hátralévő munkák összesen (Anyag+Díj)	Hátralévő %-os hányad (teljes költségre vonatkotatva)
Építészeti-statika							
11. Ideiglenes gépköltségek	0 Ft	1 220 000 Ft	1 220 000 Ft	1 220 000 Ft	100,0%	0 Ft	0,0%
12. Ideiglenes melléképítmények	825 303 Ft	5 388 745 Ft	6 214 048 Ft	4 928 500 Ft	79,3%	1 285 548 Ft	20,7%
15. Zsaluzás	5 032 988 Ft	5 633 151 Ft	10 666 139 Ft	10 666 139 Ft	100,0%	0 Ft	0,0%
16. Állványozás	1 073 175 Ft	1 834 740 Ft	2 907 915 Ft	2 856 765 Ft	98,2%	51 150 Ft	1,8%
21. Irtás, föld és sziklamunka	1 920 042 Ft	2 774 385 Ft	4 694 427 Ft	2 482 562 Ft	52,9%	2 211 865 Ft	47,1%
22. Szivárgóépítés és alagsóvezetés	467 900 Ft	202 380 Ft	670 280 Ft	0 Ft	0,0%	670 280 Ft	100,0%
23. Síkalapozás	4 005 422 Ft	1 296 017 Ft	5 301 438 Ft	5 301 438 Ft	100,0%	0 Ft	0,0%
30. Aljzatbetonok	1 973 624 Ft	1 814 154 Ft	3 787 778 Ft	3 116 351 Ft	82,3%	671 427 Ft	17,7%
31. Helyszíni vasbeton munka	13 572 539 Ft	5 570 634 Ft	19 143 173 Ft	18 423 918 Ft	96,2%	719 255 Ft	3,8%
32. Előregyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése	148 180 Ft	140 000 Ft	288 180 Ft	288 180 Ft	100,0%	0 Ft	0,0%
33. Falazás és egyéb kőművesmunkák	11 696 275 Ft	12 677 358 Ft	24 373 633 Ft	24 373 633 Ft	100,0%	0 Ft	0,0%
34. Szárazépítészeti (gipszkarton munka)	99 468 Ft	92 448 Ft	191 916 Ft	0 Ft	0,0%	191 916 Ft	100,0%
35. Ácsmunka	4 665 584 Ft	5 085 802 Ft	9 751 385 Ft	7 908 174 Ft	81,1%	1 843 212 Ft	18,9%
36. Belső vakolás	2 797 908 Ft	4 709 025 Ft	7 506 933 Ft	7 506 933 Ft	100,0%	0 Ft	0,0%
37. Homlokzatképzés	4 870 916 Ft	4 955 885 Ft	9 826 801 Ft	9 634 174 Ft	98,0%	192 627 Ft	2,0%
41. Tetőfedés	3 341 285 Ft	1 576 620 Ft	4 917 905 Ft	4 917 905 Ft	100,0%	0 Ft	0,0%
42. Hidegburkolás	7 085 746 Ft	7 335 600 Ft	14 421 346 Ft	0 Ft	0,0%	14 421 346 Ft	100,0%
43. Bádogozás	1 555 998 Ft	1 144 440 Ft	2 700 438 Ft	2 700 438 Ft	100,0%	0 Ft	0,0%
45. Lakatosszerkezet elhelyezés	34 250 Ft	49 000 Ft	83 250 Ft	0 Ft	0,0%	83 250 Ft	100,0%
47. Felületképzés	2 728 661 Ft	4 806 270 Ft	7 534 931 Ft	170 569 Ft	2,3%	7 364 362 Ft	97,7%
48. Alépítményi szigetelések	487 583 Ft	641 101 Ft	1 128 684 Ft	1 128 684 Ft	100,0%	0 Ft	0,0%
50. Üzemi és használati víz szigetelések	838 790 Ft	968 350 Ft	1 807 140 Ft	0 Ft	0,0%	1 807 140 Ft	100,0%
51. Szerkezeti hőszigetelések	174 006 Ft	154 672 Ft	328 678 Ft	328 678 Ft	100,0%	0 Ft	0,0%
52. Egyéb szigetelések	2 310 389 Ft	1 270 054 Ft	3 580 442 Ft	3 580 442 Ft	100,0%	0 Ft	0,0%
66. Belső nyílászárók	2 590 000 Ft	642 000 Ft	3 232 000 Ft	0 Ft	0,0%	3 232 000 Ft	100,0%
67. Homlokzati nyílászárók	3 505 300 Ft	502 700 Ft	4 008 000 Ft	4 008 000 Ft	100,0%	0 Ft	0,0%
68. Bejárati ajtók	770 000 Ft	98 000 Ft	868 000 Ft	868 000 Ft	100,0%	0 Ft	0,0%
Gépészeti munkák							
Víz-csatorna rendszer alapvezetékezés + szerelvényezés	2 800 000 Ft	1 800 000 Ft	4 600 000 Ft	2 070 000 Ft	45,0%	2 530 000 Ft	55,0%
Fűtés - gáz alapvezetékezés + szerelvényezés	4 650 000 Ft	2 750 000 Ft	7 400 000 Ft	5 180 000 Ft	70,0%	2 220 000 Ft	30,0%
Szellőzés alapvezetékezés + szerelvényezés	600 000 Ft	400 000 Ft	1 000 000 Ft	0 Ft	0,0%	1 000 000 Ft	100,0%
Elektromos munkák							
Védőcsövezés, kábelezés, elosztó szerelés	2 750 000 Ft	1 380 000 Ft	4 130 000 Ft	1 858 500 Ft	45,0%	2 271 500 Ft	55,0%
Szerelvényezés (lámpák, kapcsolók, dugaljok)	1 800 000 Ft	750 000 Ft	2 550 000 Ft	0 Ft	0,0%	2 550 000 Ft	100,0%
Összesen:	91 171 332 Ft	79 663 528 Ft	170 834 859 Ft	125 517 982 Ft	73,5%	45 316 878 Ft	26,5%

Kerepes sportközpont kiszolgáló épület

Ssz.	Jel	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés	
					Bef	Befejezett munkák:		0 Ft	1 220 000 Ft		
					Hát	Hátralévő munkák:		0 Ft	0 Ft		
			Ideiglenes gépköltség								
1	Bef	11-01-001-0000008	Időarányos gépköltség (betonpumpa) szerkezetépítés idejére	40,00	óra	0 Ft	18 500 Ft	0 Ft	740 000 Ft	Födémek, pillérek, alapok betonozásához	
2	Bef	11-01-001-0000009	Időarányos gépköltség autódaru	24,00	óra	0 Ft	20 000 Ft	0 Ft	480 000 Ft	Helyszni anyagmozgatás (betonpacélok, faszerkezetek, cserepek, zsaluzatok)	
Ideiglenes gépköltség összesen:									0 Ft	1 220 000 Ft	

Kerepes sportközpont kiszolgáló épület

Ssz.	Jel	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Dij egységre	Anyag összesen	Dij összesen	Megjegyzés
					Bef					
					Hát					
						Befejezett munkák:		602 500 Ft	4 326 000 Ft	
						Hátralévő munkák:		222 803 Ft	1 062 745 Ft	
			Ideiglenes melléklétesítmények							
1	Bef	12-05-017-0000000	Csatlakozóhely főkapcsolóval, erőátviteli mérőhely részére	1,00	db	280 000 Ft	165 000 Ft	280 000 Ft	165 000 Ft	Ideiglenes áram ellátás kiépítéséhez
2	Bef	12-10-001-0000000	Kalocsa szekrény bérlete építkezés idejére gumitömrlős vezetékkel, épületben elhelyezve 1db	10,00	hó	0 Ft	25 000 Ft	0 Ft	250 000 Ft	
	Hát	12-10-001-0000000	Kalocsa szekrény bérlete építkezés idejére gumitömrlős vezetékkel, épületben elhelyezve 1db	1,50	hó	0 Ft	25 000 Ft	0 Ft	37 500 Ft	
3	Bef	12-10-004-0000001	Mobil WC építkezés idejére 1 db	10,00	hó	0 Ft	24 500 Ft	0 Ft	245 000 Ft	
	Hát	12-10-004-0000001	Mobil WC építkezés idejére 1 db	1,50	hó	0 Ft	24 500 Ft	0 Ft	36 750 Ft	
4	Bef	12-10-005-0000001	Iroda konténer építkezés idejére 1 db	8,00	hó	0 Ft	65 000 Ft	0 Ft	520 000 Ft	Aljzatbetonozást követően nem szükséges.
5	Bef	12-10-001-0000006	Geodéziai mérések és kitzúzések építkezés ideje alatt	3,00	db	0 Ft	125 000 Ft	0 Ft	375 000 Ft	Szerkezetépítés idején sarokpontok kimérése
6	Bef	12-11-001-0000000	C.A.R. biztosítás díja	1,00	ktg	0 Ft	350 000 Ft	0 Ft	350 000 Ft	Építési szerelési biztosítás a teljes kivitelezési időre vonatkozóan
7	Hát	12-11-001-0000001	Pipere takarítás készítése átadás-átvétel előtt	425,30	m2	425 Ft	650 Ft	180 753 Ft	276 445 Ft	
8	Bef	12-11-001-0000002	Építési törmelék elszállítása szeméttelre lerakási díjjal együtt	160,00	m3	0 Ft	6 850 Ft	0 Ft	1 096 000 Ft	
	Hát	12-11-001-0000002	Építési törmelék elszállítása szeméttelre lerakási díjjal együtt	32,00	m3	0 Ft	6 850 Ft	0 Ft	219 200 Ft	
9	Bef	12-11-001-0000003	Közüzemi díjak víz-villany használat építés idejére	10,00	hó	0 Ft	80 000 Ft	0 Ft	800 000 Ft	
	Hát	12-11-001-0000003	Közüzemi díjak víz-villany használat építés idejére	1,50	hó	0 Ft	80 000 Ft	0 Ft	120 000 Ft	
10	Bef	12-11-001-0000006	Őrzés-védelen építés idejére 1 fővel munkaidőn túl nyílászáró beépítésekor	10,00	nap	0 Ft	35 000 Ft	0 Ft	350 000 Ft	
11	Hát	12-11-001-0000008	Átadási dokumentáció, megvalósulási terv készítése 2 példányban	1,00	ktg	0 Ft	350 000 Ft	0 Ft	350 000 Ft	
12	Bef		Ideiglenes kerítés építés idejére szükséges helyeken az építési terület elkerítésére (építés, helyszínen tartás)	50,00	fm	6 450 Ft	3 500 Ft	322 500 Ft	175 000 Ft	
13	Hát		Ideiglenes kerítés építés idejére szükséges helyeken az építési terület elkerítésére (bontás, helyszínen tartás)	50,00	fm	841 Ft	457 Ft	42 050 Ft	22 850 Ft	
Ideiglenes melléklétesítmények összesen:								825 303 Ft	5 388 745 Ft	

Kerepes sportközpont kiszolgáló épület

Ssz.	Jel	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés
					Bef	Befejezett munkák:		5 032 988 Ft	5 633 151 Ft	
					Hát	Hátralévő munkák:		0 Ft	0 Ft	
			Zsaluzási munkák							
1	Bef	15-01-011-0000000	Oszlopszaluzás állandó keresztmetszetű, négyyszögű 80 cm oldalméretig	62,64	m2	10 500 Ft	14 500 Ft	657 720 Ft	908 280 Ft	16 db pillérrel számolva szintenként, nem áll rendelkezésre statikus gterv
2	Bef	15-02-002-0000000	Gerendazsaluzás alátámasztó állvánnyal, tagozat nélkül, 2,01-4,00 m magasság között	21,76	m2	9 000 Ft	9 500 Ft	195 840 Ft	206 720 Ft	Sorolt nyílászárók vonalában számolva
3	Bef	15-02-008-0000000	Síklemeszsaluzása alátámasztó állvánnyal, 4,00 m magasságig	436,39	m2	8 500 Ft	9 000 Ft	3 709 315 Ft	3 927 510 Ft	E-gerendás földem volt tervezve, helyette monolit vasbeton földem készült földszint felett, emelet felett faföldem helyett monolit vb. földem készült
4	Bef	15-02-028-0000000	Lépcső zsaluzása alátámasztó állvánnyal, 4,00 m magasság-ig	15,90	m2	14 500 Ft	16 000 Ft	230 550 Ft	254 400 Ft	Monolit vb. lépcső terv szerint
5	Bef	15-09-001-0000000	Kizárás készítése függőleges és vízszintes vb. szerkezetekben	31,20	fm	1 350 Ft	1 680 Ft	42 120 Ft	52 416 Ft	Földem áttörések, strang helyek
6	Bef	15-09-001-0000002	Szélzsaluzás készítése egyoldali alaplemez, földem szélzsalu egyenes	205,67	fm	960 Ft	1 380 Ft	197 443 Ft	283 825 Ft	Épület külső kontúr vonalában
Zsaluzási munkák összesen:								5 032 988 Ft	5 633 151 Ft	

Kerepes sportközpont kiszolgáló épület

Ssz.	Jel	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés
					Bef	Befejezett munkák:		1 073 175 Ft	1 783 590 Ft	
					Hát	Hátralévő munkák:		0 Ft	51 150 Ft	
Állványozás										
1	Bef	15-04-041-0000000	Homlokzati keret állvány készítése szintenkénti pallóterítéssel, korláttal, lábdeszkával, kétlábás, kétpallós kivitelben, 20,00 m magasságig	462,00	m2	1 580 Ft	2 350 Ft	729 960 Ft	1 085 700 Ft	
	Hát	15-04-041-0000000	Homlokzati keret állvány készítése szintenkénti pallóterítéssel, korláttal, lábdeszkával, kétlábás, kétpallós kivitelben, 20,00 m magasságig	45,00	m2	0 Ft	940 Ft	0 Ft	42 300 Ft	Dél keleti homlokzati felület végleges felület képzése nem készült el
2	Bef		Homlokzati állványzat helyszínen tartása teljes felületre számolva	45,00	nap	0 Ft	8 316 Ft	0 Ft	374 220 Ft	
	Hát		Homlokzati állványzat helyszínen tartása dél-keleti homlokzaton	5,00	nap	0 Ft	810 Ft	0 Ft	4 050 Ft	
3	Bef	15-04-050-0000000	Feljáró készítése homlokzati állványhoz pihenőkkel, korláttal, lábdeszkával, 40,00 m magasságig	16,00	fm	3 450 Ft	4 800 Ft	55 200 Ft	76 800 Ft	minden oldalon egy feljáróval számolva
	Hát	15-04-050-0000000	Feljáró készítése homlokzati állványhoz pihenőkkel, korláttal, lábdeszkával, 40,00 m magasságig	4,00	fm	0 Ft	1 200 Ft	0 Ft	4 800 Ft	
4	Bef	15-10-001-0000000	Ideiglenes biztonsági védőkorlát készítése szintenként	137,15	fm	2 100 Ft	1 800 Ft	288 015 Ft	246 870 Ft	
Állványozás összesen:								1 073 175 Ft	1 834 740 Ft	

Kerepes sportközpont kiszolgáló épület

Ssz.	Jel	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés
					Bef	Befejezett munkák:		690 831 Ft	1 791 731 Ft	
					Hát	Hátralévő munkák:		1 229 211 Ft	982 654 Ft	
			Irtás, föld és szikla munka							
1	Bef	21-02-001-0000000	Humuszos termőréteg, termőföld leszedése, terítése gépi erővel, 18%-os terephajlásig épület helyén 1 m túlnyúlással	73,91	m3	0 Ft	9 850 Ft	0 Ft	727 964 Ft	Föld elszállítással együtt
2	Bef	21-03-046-0000000	Munkaárok földkiemelése közművesített területen, kézi/gépi erővel, dúcolás nélkül, 2,0 m2 szelvényig, I-II. talajosztály sávalap részére	37,44	m3	0 Ft	11 450 Ft	0 Ft	428 688 Ft	Föld elszállítással együtt
3	Hát	21-03-091-0000000	Munkagödör földkiemelése épületek és műtárgyak helyén gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, I-IV. oszt. talajban, alapterület: 10,00 m2-ig, 2,0 m mélységig	14,00	m3	0 Ft	11 450 Ft	0 Ft	160 300 Ft	Szikkasztó aknák részére épület körül
4	Bef	21-03-200-0000000	Földvisszatöltés munkagödörbe, épületen kívül, teraszok, burkolt felületek alatt tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, kézi erővel, töltő sóder alapok között 20 cm vastagságban	34,63	m3	8 500 Ft	4 850 Ft	294 338 Ft	167 946 Ft	
5	Hát	21-04-006-0000000	Humuszterítés 20 cm vastagságig gépi erővel, kiegészítő kézi munkával vízszintes felületen 50 m-ig	350,00	m2	3 000 Ft	1 850 Ft	1 050 000 Ft	647 500 Ft	Előirányzat, épület körüli tereprendezés füvesítés előtt
6	Bef	21-04-011-0000000	Tükörkészítés tömörítés nélkül, gépi erővel kiegészítő kézi munkával sík felületen talajosztály: I-IV.	173,14	m2	0 Ft	650 Ft	0 Ft	112 541 Ft	Épületen belüli
	Hát	21-04-011-0000000	Tükörkészítés tömörítés nélkül, gépi erővel kiegészítő kézi munkával sík felületen talajosztály: I-IV.	73,22	m2	0 Ft	650 Ft	0 Ft	47 593 Ft	Járda és terasz alatti részek
7	Bef	21-08-053-0000000	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörségi fok: 95% kavicsfeltöltés és talaj feltöltés épületen belül	71,58	m3	480 Ft	2 450 Ft	34 359 Ft	175 372 Ft	Épületen belüli
	Hát	21-08-053-0000000	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörségi fok: 95% kavicsfeltöltés és talaj feltöltés	17,43	m3	480 Ft	2 450 Ft	8 368 Ft	42 711 Ft	Járda és terasz alatti részek
8	Bef	21-11-022-0120601	Talajjavító réteg készítése építményen belül, osztályozatlan kavicsból Természetes szemmegoszlású kavics THK 0/24 O-TT 15 cm vastagságban	36,95	m3	9 800 Ft	4 850 Ft	362 135 Ft	179 220 Ft	Épületen belüli feltöltés

Kerepes sportközpont kiszolgáló épület

Hát	21-11-022- 0120602	Talajjavító réteg készítése épületen kívül, osztályozatlan kavicsból Természetes szemmegoszlású kavics THK 0/24 O-TT 15 cm vastagságban járda és teraszok alatti részek	17,43 m3	9 800 Ft	4 850 Ft	170 843 Ft	84 550 Ft	Járda és terasz alatti részek
-----	-----------------------	--	----------	----------	----------	------------	-----------	-------------------------------

Irtás, föld és sziklamunka összesen:

1 920 042 Ft 2 774 385 Ft

Kerepes sportközpont kiszolgáló épület

Ssz.	Jel	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés
					Bef	Befejezett munkák:		0 Ft	0 Ft	
					Hát	Hátralévő munkák:		467 900 Ft	202 380 Ft	
			Szivárgó építés							
1	Hát	22-02-022-0000000	Esővíz elvezetése épület faltól szikkasztóba vezetve PVC csőből, belső átmérő: 100 mm épület két oldalán terv szerinti kivitelben tisztító nyílással együtt	18,00	m	8 650 Ft	2 960 Ft	155 700 Ft	53 280 Ft	
2	Hát	22-03-020-0000000	Kulé kavics réteg készítése 16-32 mm szemcsemérettel épület melletti szivárgó részére 2 m3/db mérettel	14,00	m3	12 500 Ft	6 400 Ft	175 000 Ft	89 600 Ft	Felületi kulé van tervezve, de az nem tud szikkasztóként működni
3	Hát		Geotextil szűrőréteg 250 g/m2 geotextillel kulékavics körül	70,00	m2	1 960 Ft	850 Ft	137 200 Ft	59 500 Ft	
Szivárgó építés összesen:								467 900 Ft	202 380 Ft	

Kerepes sportközpont kiszolgáló épület

Ssz.	Jel	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés
					Bef	Befejezett munkák:		4 005 422 Ft	1 296 017 Ft	
					Hát	Hátralévő munkák:		0 Ft	0 Ft	
Síkalapozás										
1	Bef	23-03-001-0012611	Vasbeton sávalap készítése C 16/20 -XN-24 F3 kavicsbeton keverék	37,44	m3	49 800 Ft	9 800 Ft	1 864 512 Ft	366 912 Ft	
2	Bef	23-03-003-0012311	Vasbeton lemezalap (12 cm vasalt aljzat) készítése C 20/25 XC2 16 F3 kavicsbeton keverék	13,40	m3	49 800 Ft	15 000 Ft	667 320 Ft	201 000 Ft	Vasalt aljzat 12 cm vastagságban
3	Bef	31-01-004-0220749	Betonacél-szerelés; 6-25 mm átmérőig Betonacél B60.50 szálban	2,25	to	485 000 Ft	210 000 Ft	1 089 504 Ft	471 744 Ft	60 kg/m3 betoancél bedolgozással számolva sávalapban
4	Bef	31-01-004-0220750	Betonacél háló elhelyezése 12 mm -es betonacél 15x15-cm-es osztással aljzatbetonokban repedésáthidaló hálóként előre hegesztett betonacél hálóval	173,13	m2	1 350 Ft	850 Ft	233 726 Ft	147 161 Ft	
5	Bef	33-02-203-0010403	Falazat készítése ZS 30-as zsaluköböl, kitöltő beton nélkül, betonacél beépítés külön tételben kiírva Leier ZS 30-as zsaluzóelem. 30/50/23 cm	16,80	m2	8 950 Ft	6 500 Ft	150 360 Ft	109 200 Ft	1 sor zsalukő alap lábazatként
Síkalapozás összesen:								4 005 422 Ft	1 296 017 Ft	

Kerepes sportközpont kiszolgáló épület

Ssz.	Jel	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés
					Bef	Befejezett munkák:		1 633 883 Ft	1 482 467 Ft	
					Hát	Hátralévő munkák:		339 741 Ft	331 687 Ft	
			Aljzatbetonok							
1	Bef	31-30-026-0112413	Aljzatbeton esztrichbetonból 6 cm vastagságig; acélsimítóval simítva C 8-8/FN esztrichbeton keverék	352,13	m2	3 290 Ft	3 360 Ft	1 158 508 Ft	1 183 157 Ft	Épület belső járó felületek
2	Hát	31-30-026-0121414	Aljzatbeton esztrichbetonból 6 cm vastagságig; acélsimítóval simítva C 8-8/FN esztrichbeton keverék lejtésben húzva	73,22	m2	3 290 Ft	3 680 Ft	240 894 Ft	269 450 Ft	Külső terasz és szélfogó felületek
3	Bef	31-01-004-0220750	Betonacél háló elhelyezése 5 mm -es betonacél 15x15-cm-es osztással aljzatbetonokban repedésáthidaló hálóként előre hegesztett betonacél hálóval	352,13	m2	1 350 Ft	850 Ft	475 376 Ft	299 311 Ft	Épület belső járó felületek
	Hát	31-01-004-0220750	Betonacél háló elhelyezése 5 mm -es betonacél 15x15-cm-es osztással aljzatbetonokban repedésáthidaló hálóként előre hegesztett betonacél hálóval	73,22	m2	1 350 Ft	850 Ft	98 847 Ft	62 237 Ft	Külső terasz és szélfogó felületek
Aljzatbetonok összesen:								1 973 624 Ft	1 814 154 Ft	

Kerepes sportközpont kiszolgáló épület

Ssz.	Jel	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés
					Bef	Befejezett munkák:		13 191 814 Ft	5 232 104 Ft	
					Hát	Hátralévő munkák:		380 725 Ft	338 530 Ft	
			Helyszíni beton és vasbeton munkák							
1	Bef	31-01-004-0220749	Betonacél-szerelés; 6-25 mm átmérőig Betonacél B60.50 szálban	16,12 t		485 000 Ft	210 000 Ft	7 820 334 Ft	3 386 124 Ft	átlag 180 kg/m3 betonacél mennyiséggel számolva a beton beépítési mennyiségéhez képest
2	Bef	31-11-062-0231111	Oszlop, pillér készítése vasbetonból; F3 konzisztenciájú betonnal C 30/35 XC3 F3 kavicsbeton keverék	7,13 m3		56 000 Ft	15 500 Ft	399 504 Ft	110 577 Ft	
3	Bef	31-21-011-0221111	Vasbeton tartó (gerenda) készítése; 750 cm2 keresztmetszetig, F3 konzisztenciájú betonnal C 30/35 XC3 F3 kavicsbeton keverék	1,98 m3		56 000 Ft	15 500 Ft	110 880 Ft	30 690 Ft	
4	Bef	31-21-024-0241411	Sík vasbetonlemez készítése; 12 cm vastagság felett, F3 konzisztenciájú betonnal C 30/35 XC3 F3 kavicsbeton keverék	77,29 m3		56 000 Ft	15 500 Ft	4 328 016 Ft	1 197 933 Ft	E-gerendás földem volt tervezve, helyette monolit vasbeton földem készült földszint felett, emelet felett faföldem helyett monolit vb. földem készült
5	Bef	31-30-042-0112110	Lépcső készítése vasbetonból, F3 konzisztenciájú betonnal C 30/35 XC3 F3 kavicsbeton keverék	3,18 m3		56 000 Ft	21 000 Ft	178 080 Ft	66 780 Ft	
6	Hát		Épület körüli beton járda készítése tükör készítéssel 15 cm kavics terítéssel, hálós vasalással, szükséges zsaluzási munkákkal, betonozással 8 cm vastagságban	48,50 m2		7 850 Ft	6 980 Ft	380 725 Ft	338 530 Ft	
7	Bef		Vízóra akna készítése szabványos mérettel, 10 cm alaplemezzel, 15 cm-es zsalukó fallal, tetején vasbeton járható földemmel és aknafedlappal	1,00 klt		235 000 Ft	280 000 Ft	235 000 Ft	280 000 Ft	
8	Bef		Gázóra részére fogadó fal készítése épületen kívül hatóság által meghatározott méretekkel, alapozással, zsalukó falazattal	1,00 klt		120 000 Ft	160 000 Ft	120 000 Ft	160 000 Ft	
Helyszíni beton és vasbeton munkák összesen:								13 572 539 Ft	5 570 634 Ft	

Kerepes sportközpont kiszolgáló épület

Ssz.	Jel	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés
					Bef	Befejezett munkák:		148 180 Ft	140 000 Ft	
					Hát	Hátralévő munkák:		0 Ft	0 Ft	
			Előregyártott épületszerkezetek							
1	Bef	32-02-001-0120002	Előregyártott vasbeton és kerámiazsalus vasbeton áthidaló beemelése és elhelyezése tartószerkezetre, csomóponti kötés nélkül, 0,10 t/db tömegig POROTHERM kerámia burkolatú nvílásáthidaló. 1.25 m	50,00	db	2 450 Ft	2 500 Ft	122 500 Ft	125 000 Ft	
2	Bef	32-02-001-0120006	Előregyártott vasbeton és kerámiazsalus vasbeton áthidaló beemelése és elhelyezése tartószerkezetre, csomóponti kötés nélkül, 0,10 t/db tömegig POROTHERM kerámia burkolatú nvílásáthidaló. 2.25 m	6,00	db	4 280 Ft	2 500 Ft	25 680 Ft	15 000 Ft	
Előregyártott épületszerkezetek összesen:								148 180 Ft	140 000 Ft	

Kerepes sportközpont kiszolgáló épület

Ssz.	Jel	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés
					Bef	Befejezett munkák:		11 696 275 Ft	12 677 358 Ft	
					Hát	Hátralévő munkák:		0 Ft	0 Ft	
			Falazás és egyéb kőműves munkák							
1	Bef	33-01-001-1110002	Falazat kisméretű téglából, falazó, cementes mészhabarcspa falazva Kisméretű tömör téglá 25x12x6,5 cm l.o Hf5-mc, falazó, cementes mészhabarcspa fagerendák közötti homlokzati fal kitöltés élére állított téglával	0,89	m3	128 500 Ft	94 000 Ft	114 930 Ft	84 074 Ft	koszorú feletti rés kifalazásra tetőnél
2	Bef	33-02-164-0127465	Falazat POROTHERM nűtféderes kézi falazóblokkból, 30x25x23,8 cm méretű, falazó, cementes mészhabarcspa falazva	140,13	m2	18 950 Ft	23 400 Ft	2 655 464 Ft	3 279 042 Ft	Belső főfalak
3	Bef	33-02-062-0127425	POROTHERM 30 N+F nűtféderes kézi falazóblokk. 30x25x23.8 cm. Hf10-mc Falazat POROTHERM KLÍMA kézi falazóblokkból, 30x25x24,9 cm méretű, egész idomokból, falazó, cementes mészhabarcspa falazva	322,13	m2	20 550 Ft	23 400 Ft	6 619 772 Ft	7 537 842 Ft	Külső határoló falak
4	Bef	33-02-203-0010403	POROTHERM 30 KLÍMA kézi falazóblokk, 30x25x24,9 cm, Hf10-mc, falazó, cementes mészhabarcspa	16,80	m2	8 950 Ft	6 500 Ft	150 360 Ft	109 200 Ft	1 sor zsalukő alap lábazatként
5	Bef	33-06-001-0110671	Falazat készítése ZS 30-as zsalukőből, kitöltő beton nélkül, betonacél beépítés külön tételben kiírva Leier ZS 30-as zsaluzóelem. 30/50/23 cm Belsőépítészeti vagy épületgépészeti takarások készítése, YTONG előfalazó lapokból, falazó, cementes mészhabarcspa falazva	3,00	m2	9 450 Ft	18 000 Ft	28 350 Ft	54 000 Ft	Előirányzati mennyiség
6	Bef	33-12-011-1132106	(fugavastagság 10 mm), 600x200x50 mm-es elemekkel Pef-5 jelű, 600x200x50 mm méretű elemekből. zuhanvzó előfalazás Válaszfal POROTHERM nűtféderes válaszfallapokból, 10 cm vastagságban falazva, POROTHERM 10 N+F válaszfallap, 10x50x23,8 cm, Hf5-mc, falazó, cementes mészhabarcspa	248,00	m2	8 500 Ft	6 400 Ft	2 108 000 Ft	1 587 200 Ft	
7	Bef	33-91-002-0012110	Födémáttörések helyreállítása feltöltéssel, 0,1 m2 felületig, zsaluzással előregyártott vagy monolit födémbe C8/16-16/KK kavicsbeton keverék CEM 32.5 portlandcementtel. m=6.2	4,00	db	4 850 Ft	6 500 Ft	19 400 Ft	26 000 Ft	
Falazás és egyéb kőműves munkák összesen:								11 696 275 Ft	12 677 358 Ft	

Kerepes sportközpont kiszolgáló épület

Ssz.	Jel	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés
					Bef	Befejezett munkák:		0 Ft	0 Ft	
					Hát	Hátralévő munkák:		99 468 Ft	92 448 Ft	
			Szárazépítészet							
1	Hát	33-13-051- 0210203	KNAUF K 311 tetőtérkiépítés GKF tűzvédelmi építőlemezzel, két rétegben Fa tartószerkezettel, két réteg GKF 15 mm-es építőlemezzel, szigetelő anyag nélkül vízszintes mennyezeti felületeken	10,80	m2	5 960 Ft	4 580 Ft	64 368 Ft	49 464 Ft	Lépcsőházi könnyűszerkezetes földemrész fa gerendázat nélkül
2	Hát		Gipszkarton dobozolás készítése strangok részére 60 cm kiterített szélességig 2 rtg impregnált GKI lappal fém vázszerkezetre szerelve	10,80	fm	3 250 Ft	3 980 Ft	35 100 Ft	42 984 Ft	
Szárazépítészet összesen:								99 468 Ft	92 448 Ft	

Kerepes sportközpont kiszolgáló épület

Ssz.	Jel	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés
					Bef	Befejezett munkák:		3 974 572 Ft	3 933 602 Ft	
					Hát	Hátralévő munkák:		691 012 Ft	1 152 200 Ft	
			Ácsmunkák							
1	Bef	35-01-004-0680041	Fa tetőszerkezetek fűrészelt fából, 0,031-0,036 m3/m2 bedolgozott famennyiség között	220,26	m2	8 450 Ft	10 500 Ft	1 861 197 Ft	2 312 730 Ft	
2	Bef	35-02-011-0192801	Fóliaterítés a szarufákon ellenléccel rögzítve, 10 cm-es átfedéssel, hálóerősítésű tetőfólia BMI BRAMAC BRAMAC Maximum 25 tetőfólia	353,08	m2	2 750 Ft	1 650 Ft	970 970 Ft	582 582 Ft	
3	Bef	35-03-001-0410024	Tetőlécezés hornyolt cserépfedés alá Fenyő tetőléc 3-6.5 m hosszú 25x50 mm építő	353,08	m2	1 540 Ft	1 450 Ft	543 743 Ft	511 966 Ft	
4	Bef	35-03-006-0000000	Tetőlécezés tetőfelület ellenlécezésének elkészítése 50/50 mm lécből	386,00	m	385 Ft	500 Ft	148 610 Ft	193 000 Ft	
5	Bef	35-04-003-0000000	Deszkázás ereszdeszkázás gyalult, hornyolt deszkával, hajópadlóval	41,26	m2	6 450 Ft	2 860 Ft	266 127 Ft	118 004 Ft	
6	Bef	35-04-004-0000000	Deszkázás homlokdeszka léctagozattal, gyalulva, 30 cm szélességig	9,00	m	2 450 Ft	1 980 Ft	22 050 Ft	17 820 Ft	
7	Bef	35-08-001-0000000	Lángmentesítés mázolásai technológiával felhordott anyaggal, egyszeri bevonat	425,00	m2	245 Ft	380 Ft	104 125 Ft	161 500 Ft	
8	Bef	35-04-002-0000000	Deszkázás ereszdeszkázás, bádogozás vagy ereszlemez alá, zsaludeszkával	15,00	m2	3 850 Ft	2 400 Ft	57 750 Ft	36 000 Ft	
9	Hát		Fafödém készítése fenyő gerendákkal terv szerinti kiosztással,vasbeton födémhez rögzítve	10,80	m2	10 650 Ft	12 500 Ft	115 020 Ft	135 000 Ft	lépcsőház födém
10	Hát		Fafödém felső oldali OSB borítás 20 mm vastag OSB lappal	10,80	m2	6 450 Ft	3 850 Ft	69 660 Ft	41 580 Ft	
11	Hát		Fa pergola 50 cm-es tengelytávval, acél papucsba helyezett oszlopokkal	66,44	m2	5 890 Ft	10 500 Ft	391 332 Ft	697 620 Ft	vetületi felület
12	Hát		Hőszigetelt padlásfeljáró ajtó beépítése 70x120 cm mérettel 3,5 m belmagasságig FAKRO LWZ típus	1,00	db	115 000 Ft	35 000 Ft	115 000 Ft	35 000 Ft	
12	Hát		Fa gerenda felületek gyalulása helyszínen látszó gerenda szerkezeteknél	70,00	fm	0 Ft	1 350 Ft	0 Ft	94 500 Ft	
	Hát		Fa gerenda felületek gyalulása helyszínen a pergola gerenda szerkezeteknél	110,00	fm	0 Ft	1 350 Ft	0 Ft	148 500 Ft	
Ácsmunkák összesen:								4 665 584 Ft	5 085 802 Ft	

Kerepes sportközpont kiszolgáló épület

Ssz.	Jel	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés
					Bef	Befejezett munkák:		2 797 908 Ft	4 709 025 Ft	
					Hát	Hátralévő munkák:		0 Ft	0 Ft	
			Belső vakolás							
1	Bef	36-01-041-0411036	Sima vakolat készítése oldalfalon, téglá-, kő- vagy normál betonfelületen, Baumit alapvakolattal, kézi felhordással, zsákos kiserelésű anyagból, 1-1,5 cm vastagságban kiegyesítő vakoló élvédőkkel és sínekkel	1 274,30	m2	1 860 Ft	2 750 Ft	2 370 198 Ft	3 504 325 Ft	
2	Bef	36-14-040-0440671	Vakolatháló elhelyezése, függőleges, vízszintes, ferde vagy íves felületen különböző anyagok találkozásánál	81,00	m2	960 Ft	1 350 Ft	77 760 Ft	109 350 Ft	
3	Bef	36-09-012-0000000	Keskenyvakolatok készítése 10-25 cm szélességben nyílászárók káva vakolása	243,00	fm	650 Ft	2 450 Ft	157 950 Ft	595 350 Ft	
4	Bef	36-09-012-0000001	Keskenyvakolatok készítése gépészeti és elektromos vezetékek horony javítása	400,00	fm	480 Ft	1 250 Ft	192 000 Ft	500 000 Ft	Előirányzati mennyiség
Belső vakolás összesen:								2 797 908 Ft	4 709 025 Ft	

Kerepes sportközpont kiszolgáló épület

Ssz.	Jel	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés
					Bef	Befejezett munkák:		4 773 761 Ft	4 860 413 Ft	
					Hát	Hátralévő munkák:		97 155 Ft	95 472 Ft	
			Homlokzatképzés							
1	Bef	36-02-021-0000000	Baumit hőszigetelő alapvakolat készítése, kézi felhordással, 1 cm vastagságban külső oldalon légzáró alapvakolatként téglafalazott felületen	397,90	m2	1 860 Ft	2 450 Ft	740 094 Ft	974 855 Ft	
2	Bef	36-06-051-0110784	Hőszigetelő homlokzati bevonat készítése, egy réteg polisztirolhab tábla felragasztása után tapaszba ágyazott üvegszövet erősítésű vékonyvakolattal 10 cm AUSTROTHERM hőszigetelés oldalfalon	356,83	m2	6 750 Ft	7 250 Ft	2 408 603 Ft	2 587 018 Ft	
3	Bef	36-06-051-0110785	Hőszigetelő homlokzati bevonat készítése, egy réteg polisztirolhab tábla felragasztása után tapaszba ágyazott üvegszövet erősítésű vékonyvakolattal 10 cm AUSTROTHERM hőszigetelés mennyezeten lefelé hűlő födémnél	6,78	m2	6 750 Ft	7 250 Ft	45 765 Ft	49 155 Ft	
4	Bef	36-06-051-0110787	Hőszigetelő homlokzati bevonat készítése, egy réteg XPS tábla felragasztása után tapaszba ágyazott üvegszövet erősítésű vékonyvakolattal 10 cm AUSTROTHERM XPS hőszigetelés lábazati zónában	41,07	m2	15 280 Ft	7 500 Ft	627 550 Ft	308 025 Ft	
5	Bef	36-08-020-0000000	Hőszigetelő homlokzati bevonaton dörzsvakolat készítése, I. színcsoport 1. szemcse nagyság kategória: (1,0-1,5 mm) DRYVIT rendszer záró rétege alapozással együtt	367,62	m2	2 250 Ft	2 400 Ft	827 145 Ft	882 288 Ft	
	Hát	36-08-020-0000000	Hőszigetelő homlokzati bevonaton dörzsvakolat készítése, I. színcsoport 1. szemcse nagyság kategória: (1,0-1,5 mm) DRYVIT rendszer záró rétege alapozással együtt	37,06	m2	2 250 Ft	2 400 Ft	83 385 Ft	88 944 Ft	
6	Bef	36-08-042-0000000	Lábazati vakolat készítése 30 cm magasságig Baumit Mosaik Top műgyantás lábazati vakolattal	18,46	m2	6 750 Ft	3 200 Ft	124 605 Ft	59 072 Ft	
	Hát	36-08-042-0000000	Lábazati vakolat készítése 30 cm magasságig Baumit Mosaik Top műgyantás lábazati vakolattal	2,04	m2	6 750 Ft	3 200 Ft	13 770 Ft	6 528 Ft	
Homlokzatképzés összesen:								4 870 916 Ft	4 955 885 Ft	

Kerepes sportközpont kiszolgáló épület

Ssz.	Jel	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés
				Bef		Befejezett munkák:		3 341 285 Ft	1 576 620 Ft	
				Hát		Hátralévő munkák:		0 Ft	0 Ft	
			Tetőfedés							
1	Bef	41-04-001-0130201	Tetőfedés BRAMAC tetőcseréppel, 45 fok tetőhajlásszögig BRAMAC Római Ptotelector tetőcserép 1/1 Antracit színben	338,00	m2	5 240 Ft	2 850 Ft	1 771 120 Ft	963 300 Ft	
2	Bef	41-04-001-0130202	BRAMAC tetőcserép fedésnél szegélycserép BRAMAC Római Ptotelector jobbos-balos szegélycseréppel	7,60	fm	34 500 Ft	2 150 Ft	262 200 Ft	16 340 Ft	
3	Bef	41-04-010-0130205	BRAMAC tetőcserép fedésnél szellőző BRAMAC Római Ptotelector szellőzőcserép	42,00	db	3 980 Ft	2 400 Ft	167 160 Ft	100 800 Ft	
4	Bef	41-04-010-0130206	BRAMAC tetőcserép fedésnél járórács elhelyezése fogadó elemmel együtt	6,00	db	33 500 Ft	4 850 Ft	201 000 Ft	29 100 Ft	
5	Bef	41-04-010-0130207	BRAMAC tetőcserép fedésnél átvezetőcserép elhelyezése BRAMAC Római Ptotelector átvezetőcserép	1,00	db	20 750 Ft	2 400 Ft	20 750 Ft	2 400 Ft	
6	Bef	41-04-011-0193109	BRAMAC tetőcserép fedésnél csatornaszellőző elhelyezése, csőcsatlakozóval, szűkítő idommal BRAMAC Római Ptotelector csatornaszellőző, komplett	2,00	db	16 900 Ft	2 400 Ft	33 800 Ft	4 800 Ft	
7	Bef	41-04-013-0193206	BRAMAC tetőcserép fedésnél tetőkibúvó ablak elhelyezése BRAMAC Univerzális tetőkibúvó ablak, (minden egyéb tetőrendszerhez)	1,00	db	85 600 Ft	28 500 Ft	85 600 Ft	28 500 Ft	
8	Bef	41-04-013-0193207	Egyszeres betoncserép fedésnél fém hófogó elhelyezése teljes felületen ereszhosszhoz számolva	225,00	db	525 Ft	580 Ft	118 125 Ft	130 500 Ft	
9	Bef	41-04-015-0192517	BRAMAC tetőcserép fedésnél szellőzőszalag elhelyezése eresznél BRAMAC szellőzőszalag	65,60	fm	585 Ft	1 250 Ft	38 376 Ft	82 000 Ft	
10	Bef	41-04-015-0193008	BRAMAC tetőcserép fedésnél lezárófésű elhelyezése eresznél BRAMAC lezárófésű	65,60	fm	485 Ft	825 Ft	31 816 Ft	54 120 Ft	
11	Bef	41-04-015-0193015	BRAMAC tetőcserép fedésnél vápaszegély elhelyezése vápánál BRAMAC vápaszegély, kétoldali. vápánál vápalezáró szalaggal együtt	9,00	fm	2 850 Ft	1 760 Ft	25 650 Ft	15 840 Ft	
12	Bef	41-04-015-0193016	BRAMAC tetőcserép fedésnél szellőzőléc elhelyezése eresznél BRAMAC szellőző léc	65,60	fm	980 Ft	825 Ft	64 288 Ft	54 120 Ft	
13	Bef	41-04-024-0193146	BRAMAC Hódfarkú vagy Téglány betoncserép tetőfedésnél taréjgerinc, élgerinc készítése, kúpseréppel, élgerinc és taréjgerincszalaggal és univerzális öntapadó kúpalátéttel BRAMAC	39,50	fm	13 200 Ft	2 400 Ft	521 400 Ft	94 800 Ft	
Tetőfedés összesen:								3 341 285 Ft	1 576 620 Ft	

Kerepes sportközpont kiszolgáló épület

Ssz.	Jel	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés
					Bef	Befejezett munkák:		0 Ft	0 Ft	
					Hát	Hátralévő munkák:		7 085 746 Ft	7 335 600 Ft	
			Hidegburkolás							
1	Hát	42-02-016-0327052	Padlóburkolat választott kerámia lapokból 20x20 - 60x60 cm-es lapméret között hálósan rakva lábzat nélkül beltérben anyagár 4800 Ft/m2 nettó lapárral számolva	352,13	m2	8 750 Ft	9 200 Ft	3 081 138 Ft	3 239 596 Ft	anyagár 4800 Ft/m2 nettó lapárral számolva
2	Hát	42-02-016-0327053	Padlóburkolat gress lapokból 20x20 - 60x60 cm-es lapméret között fagyálló hálósan rakva lábzat nélkül kültérben teraszoknál anyagár 5200 Ft/m2 nettó lapárral számolva	73,22	m2	9 480 Ft	9 200 Ft	694 126 Ft	673 624 Ft	anyagár 5200 Ft/m2 nettó lapárral számolva
3	Hát	42-02-045-0000000	Falburkolat választott kerámia lapokból 20x20 - 60x60 cm-es lapméretig hálósan rakva vizesblokkokban 2,1 m magasságig számolva anyagár 4500 Ft/m2 nettó lapárral számolva	296,30	m2	8 250 Ft	9 200 Ft	2 444 475 Ft	2 725 960 Ft	anyagár 4500 Ft/m2 nettó lapárral számolva
4	Hát	42-02-179-0115002	Lépcsőburkolat készítése 30x30 cm-es gress lépcsőlapból homloklap és belépő lábzat nélkül anyagár 4800 Ft/fm nettó lapárral számolva	32,40	m	8 320 Ft	9 200 Ft	269 568 Ft	298 080 Ft	anyagár 4800 Ft/fm nettó lapárral számolva
5	Hát	42-02-165-0000001	Lábzatburkolat egyenes, egysoros kivitelben, saját anyagából vágva 8-10 cm magasságban, beltérben	383,00	fm	1 480 Ft	980 Ft	566 840 Ft	375 340 Ft	
6	Hát	42-02-65-0100001	Lábzatburkolat lépcsős kivitelben saját anyagából vágva 8-10 cm magasságig	20,00	fm	1 480 Ft	1 150 Ft	29 600 Ft	23 000 Ft	
Hidegburkolás összesen:								7 085 746 Ft	7 335 600 Ft	

Kerepes sportközpont kiszolgáló épület

Ssz.	Jel	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés
					Bef	Befejezett munkák:		1 555 998 Ft	1 144 440 Ft	
					Hát	Hátralévő munkák:		0 Ft	0 Ft	
			Bádogozás							
1	Bef	43-01-003-0610075	Sima fémlemez fedés egyszerű korcolt kivitelben Prefa alu lemezből 0,65 mm	15,00	m2	22 500 Ft	18 200 Ft	337 500 Ft	273 000 Ft	
2	Bef	43-01-528-0148951	Szellőző alátétszőnyeg fektetése Bauder alátétszőnyeggel fémlemezfedés alatt, a fedés alsó oldalának hatékonyabb szellőztetésére és a kopadó esőhanc csökkentésére	15,00	m2	3 150 Ft	2 500 Ft	47 250 Ft	37 500 Ft	
3	Bef	43-02-002-0110002	Függő ereszcatorna szerelése félkör szelvényű, Prefa alu lemezből Függő ereszcatorna , félkör szelvényű, 33 cm kit.szél.	75,60	fm	7 980 Ft	4 800 Ft	603 288 Ft	362 880 Ft	
4	Bef	43-02-030-0140602	Lefolyócső szerelése kör keresztmetszettel, Prefa alu lemezből Lefolyócső , kör szelvényű, 100 mm átm.	24,00	fm	7 980 Ft	4 800 Ft	191 520 Ft	115 200 Ft	
5	Bef	43-03-001-0141401	Ereszszegély szerelése keményhéjalású tetőhöz, Prefa alu lemezből, Ereszszegély, 25 cm kit.szél.	75,60	fm	3 150 Ft	2 850 Ft	238 140 Ft	215 460 Ft	
6	Bef	43-03-012-0110623	Falszegély szerelés keményhéjalású tetőhöz, Prefa alu lemezből, Falszegély 40 cm kiterített szélesség	3,00	fm	7 250 Ft	8 500 Ft	21 750 Ft	25 500 Ft	
7	Bef	43-03-046-0113006	Hajlatbádogozás korcolt, egyenes kivitelben Prefa alu lemezből, 45 cm kiterített szélességben Hajlatbádog . 45 cm kit.szél.	9,00	fm	9 450 Ft	8 500 Ft	85 050 Ft	76 500 Ft	
8	Bef	43-05-003-0111650	Kétvízoros falfedés Prefa alu lemezből, 0,65 mm H, 50 cm kit.szél.	3,00	fm	10 500 Ft	12 800 Ft	31 500 Ft	38 400 Ft	
Bádogozás összesen:								1 555 998 Ft	1 144 440 Ft	

Kerepes sportközpont kiszolgáló épület

Ssz.	Jel	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés
					Bef	Befejezett munkák:		0 Ft	0 Ft	
					Hát	Hátralévő munkák:		34 250 Ft	49 000 Ft	
			Lakatos szerkezetek							
1	Hát	45-04-003- 0990114	Cső kézfogó elhelyezése, falba szerelve Csőkézfogó festett acél 52 mm csőből	5,00	fm	6 850 Ft	9 800 Ft	34 250 Ft	49 000 Ft	
Lakatos szerkezetek összesen:								34 250 Ft	49 000 Ft	

Kerepes sportközpont kiszolgáló épület

Ssz.	Jel	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés
					Bef	Befejezett munkák:		69 384 Ft	101 185 Ft	
					Hát	Hátralévő munkák:		2 659 277 Ft	4 705 085 Ft	
			Felületképzés							
1	Hát	47-00-140-0151802	Beeresztő és vakolatszilárdító vizes diszperziós mélyalapozó felhordása egy rétegben, sima felületre Falfix vizes diszperziós mélyalapozó	1 626,00	m2	280 Ft	400 Ft	455 280 Ft	650 400 Ft	
2	Hát	47-00-111-0213262	Felület előkészítése, részmunkák belső festéseknél; felület glettelése műanyag kötőanyagú készítményekkel (simítóanyaggal), teljes sima vakolt felületen, Rigipsz 0-10 beltéri, felületkiegvenlítő alettanvaadal két rétegben	977,70	m2	780 Ft	1 500 Ft	762 606 Ft	1 466 550 Ft	
3	Hát	47-00-111-0213263	Felület előkészítése, részmunkák belső festéseknél; felület glettelése műanyag kötőanyagú készítményekkel (simítóanyaggal), teljes sima gipszkarton felületen, Rigipsz 0-10 beltéri, felületkiegyenlítő glettanyaggal két rétegben	10,80	m2	780 Ft	1 500 Ft	8 424 Ft	16 200 Ft	
4	Hát	47-01-033-0151171	Műanyag-diszperziós festés új felületen, vakolaton, gipszkarton felületen két rétegben, fehér festékekkel, sima felületen Intaller diszperziós belső falfesték, fehér	1 329,70	m2	750 Ft	1 350 Ft	997 275 Ft	1 795 095 Ft	
5	Bef	47-07-111-0152810	Kültéri lazúrozás oldószeres lazúrral két rétegben, gyalult, egyszerű felületen Sadolin Classic vékonylazúr	41,30	m2	1 680 Ft	2 450 Ft	69 384 Ft	101 185 Ft	
	Hát	47-07-111-0152810	Kültéri lazúrozás oldószeres lazúrral két rétegben, gyalult, egyszerű felületen Sadolin Classic vékonylazúr	66,40	m2	1 680 Ft	2 450 Ft	111 552 Ft	162 680 Ft	
6	Hát	47-00-113-0213263	Felület előkészítése, részmunkák belső festéseknél; felület vastag glettelése műanyag kötőanyagú készítményekkel (simítóanyaggal), teljes sima betonfelületen, Rimano 6-30 vagy Baumit Finobello, felületkiegyenlítő glettanyaggal mennyezeten	341,20	m2	950 Ft	1 800 Ft	324 140 Ft	614 160 Ft	
Felületképzés összesen:								2 728 661 Ft	4 806 270 Ft	

Kerepes sportközpont kiszolgáló épület

Ssz.	Jel	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés
					Bef	Befejezett munkák:		487 583 Ft	641 101 Ft	
					Hát	Hátralévő munkák:		0 Ft	0 Ft	
			Alépitményi szigetelés							
1	Bef	48-02-023-0413101	Talajpára elleni szigetelés, polimerbitumenes lemezzel, egy rétegben, vízszintes felületen ELASTOVILL E-G 4 F/K	173,13	m2	1 780 Ft	2 100 Ft	308 171 Ft	363 573 Ft	
2	Bef	48-02-024-0413101	Talajpára elleni szigetelés, polimerbitumenes lemezzel, egy rétegben, függőleges felületen ELASTOVILL E-G 4 F/K lábazati zónában	20,55	m2	1 780 Ft	2 300 Ft	36 579 Ft	47 265 Ft	
3	Bef	48-03-018-0415581	Szigetelés védelmére PE fólia terítése, egy rétegben POLIETILÉN fólia 0,25 mm vtg	173,13	m2	75 Ft	350 Ft	12 985 Ft	60 596 Ft	
4	Bef	48-05-017-1211021	Aljzat előkészítés, bitumenmázzal, egy rétegben BONOBIT H oldószeres bitumenmáz	173,13	m2	750 Ft	980 Ft	129 848 Ft	169 667 Ft	
Alépitményi szigetelés összesen:								487 583 Ft	641 101 Ft	

Kerepes sportközpont kiszolgáló épület

Ssz.	Jel	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés
					Bef	Befejezett munkák:		0 Ft	0 Ft	
					Hát	Hátralévő munkák:		838 790 Ft	968 350 Ft	
1	Hát	48-04-014- 0313001	Üzemi és használati víz szigetelések Üzemi víz elleni szigetelés, kent szigetelőanyaggal, két rétegben MAPEI MAPELASTIC kétkomponensű kent vízszigetelő anyag	192,50	m2	3 250 Ft	3 800 Ft	625 625 Ft	731 500 Ft	vízszintes és függőleges felületen vizesblokkokban (zuhanyzóban 2,1 m-ig wc és mosdó mögött 1,5 m-ig számolva függőleges felületen)
2	Hát	48-04-014- 0313002	Hajlaterősítő szalag elhelyezése kent szigetelésnél negatív és pozitív sarkokban	157,90	fm	1 350 Ft	1 500 Ft	213 165 Ft	236 850 Ft	Negatív és pozitív sarkokon
Üzemi és használati víz szigetelések összesen:								838 790 Ft	968 350 Ft	

Kerepes sportközpont kiszolgáló épület

Ssz.	Jel	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés
					Bef	Befejezett munkák:		174 006 Ft	154 672 Ft	
					Hát	Hátralévő munkák:		0 Ft	0 Ft	
			Szerkezeti hőszigetelések							
1	Bef	48-07-014- 0090904	Hő- és hangszigetelő anyagok elhelyezése, leragasztás, rögzítés nélkül függőleges sík felületen BASF Styrodur 2500 C XPS-G hőszigetelő lemez 50 mm	55,24	m2	3 150 Ft	2 800 Ft	174 006 Ft	154 672 Ft	Koszorúk, pillérek, gerndák külső oldali hőszigetelése
Szerkezeti hőszigetelések összesen:								174 006 Ft	154 672 Ft	

Kerepes sportközpont kiszolgáló épület

Ssz.	Jel	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés
					Bef	Befejezett munkák:		2 310 389 Ft	1 270 054 Ft	
					Hát	Hátralévő munkák:		0 Ft	0 Ft	
			Egyéb szigetelések							
1	Bef	48-07-013-0090035	Hő- és hangszigetelő anyagok elhelyezése, leragasztás, rögzítés nélkül földemen, padlóburkolat alatti felületen ISOVER PE 100/10 szegélyszalag úsztatott aljzatoknál (25 fm/tekercs)	453,00	fm	350 Ft	300 Ft	158 550 Ft	135 900 Ft	
2	Bef	48-07-013-3113240	Hő- és hangszigetelő anyagok elhelyezése, leragasztás, rögzítés nélkül földemen, padlóburkolat alatti felületen AUSTROTHERM lépéshanszietelő lemez AT-L 2 40 mm	179,00	m2	1 920 Ft	750 Ft	343 680 Ft	134 250 Ft	
3	Bef	48-07-013-3113003	Hő- és hangszigetelő anyagok elhelyezése, leragasztás, rögzítés nélkül földemen, padlóburkolat alatti felületen AUSTROTHERM normál hőszietelő lemez AT-N100 100 mm	173,13	m2	4 380 Ft	1 250 Ft	758 309 Ft	216 413 Ft	
4	Bef	48-07-014-0111801	Hő- és hangszigetelő anyagok elhelyezése, leragasztás, rögzítés nélkül vízszintes sík felületen ROCKWOOL Multirock kőzetgyapot hőszietelés, kasírozás nélkül, 150 mm	179,00	m2	3 540 Ft	1 850 Ft	633 660 Ft	331 150 Ft	
5	Bef	48-07-014-0111803	Hő- és hangszigetelő anyagok elhelyezése, leragasztás, rögzítés nélkül vízszintes sík felületen ROCKWOOL Multirock kőzetgyapot hőszietelés, kasírozás nélkül, 100 mm	179,00	m2	2 180 Ft	1 850 Ft	390 220 Ft	331 150 Ft	
6	Bef	48-03-018-0415581	Szigetelés védelmére PE fólia terítése, egy rétegben POLIETILÉN fólia 0,25 mm vtq	346,26	m2	75 Ft	350 Ft	25 970 Ft	121 191 Ft	
Egyéb szigetelések összesen:								2 310 389 Ft	1 270 054 Ft	

Kerepes sportközpont kiszolgáló épület

Ssz.	Jel	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés
					Bef	Befejezett munkák:		0 Ft	0 Ft	
					Hát	Hátralévő munkák:		2 590 000 Ft	642 000 Ft	
			Belső nyílászárók							
1	Hát	44-01-012-0137251	Belső válaszfalajtó elhelyezése, szerelvényezése kihagyott nyílásba 6,00 m kerületig lemezelt ajtó, tele lemezelt 75x210 cm	27,00	db	64 500 Ft	16 000 Ft	1 741 500 Ft	432 000 Ft	
2	Hát	44-01-012-0137252	Belső válaszfalajtó elhelyezése, szerelvényezése kihagyott nyílásba 6,00 m kerületig lemezelt ajtó, tele lemezelt 90x210 cm	10,00	db	64 500 Ft	16 000 Ft	645 000 Ft	160 000 Ft	
3	Hát	44-01-012-0137253	Belső válaszfalajtó elhelyezése, szerelvényezése kihagyott nyílásba 6,00 m kerületig lemezelt ajtó, tele lemezelt 100x210 cm	1,00	db	68 500 Ft	16 000 Ft	68 500 Ft	16 000 Ft	
4	Hát		Belső válaszfalajtó elhelyezése, szerelvényezése kihagyott nyílásba 6,00 m kerületig lemezelt ajtó, tele lemezelt 180x210 cm	1,00	db	135 000 Ft	34 000 Ft	135 000 Ft	34 000 Ft	
Belső nyílászárók összesen:								2 590 000 Ft	642 000 Ft	

Kerepes sportközpont kiszolgáló épület

Ssz.	Jel	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés
					Bef	Befejezett munkák:		3 505 300 Ft	502 700 Ft	
					Hát	Hátralévő munkák:		0 Ft	0 Ft	
			Homlokzati nyílászárók							
1	Bef	44-02-018-0221206	Műanyag ablak elhelyezése utólagos elhelyezéssel, 3 rétegű hőszigetelő üvegezéssel, (szerelvényezéssel, illesztéssel) 4,00 m kerületig ötkamrás műanyag szerkezettel bukó-nyíló kivitelben, fehér színben 90x90 cm külső	30,00	db	54 000 Ft	7 400 Ft	1 620 000 Ft	222 000 Ft	
2	Bef	44-02-018-0221212	Műanyag ablak elhelyezése utólagos elhelyezéssel, 3 rétegű hőszigetelő üvegezéssel, (szerelvényezéssel, illesztéssel) 4,00 m kerületig ötkamrás műanyag szerkezettel bukó-nyíló kivitelben, fehér színben 90x150 cm külső	1,00	db	64 800 Ft	9 800 Ft	64 800 Ft	9 800 Ft	
3	Bef	44-02-018-0221406	Műanyag ablak elhelyezése utólagos elhelyezéssel, 3 rétegű hőszigetelő üvegezéssel, (szerelvényezéssel, illesztéssel) 4,00 m kerületig ötkamrás műanyag szerkezettel bukó-nyíló kivitelben, fehér színben 100x150 cm külső	3,00	db	68 500 Ft	9 800 Ft	205 500 Ft	29 400 Ft	
4	Bef	44-03-104-0212501	Hőszigetelt üvegezésű (3 rétegű), fokozott légzárású műanyag teraszajtó elhelyezése, (szerelvényezve, finom beállítással), előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül, műanyag ötkamrás teraszajtó	2,00	db	198 000 Ft	31 500 Ft	396 000 Ft	63 000 Ft	
5	Bef	44-03-104-0212551	90/240 cm méretheben bukó-nyíló kivitelben Hőszigetelt üvegezésű (3 rétegű), fokozott légzárású műanyag teraszajtó elhelyezése, (szerelvényezve, finom beállítással), előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül, műanyag ötkamrás teraszajtó	1,00	db	396 000 Ft	63 000 Ft	396 000 Ft	63 000 Ft	
6	Bef	44-03-104-0212581	180/240 cm méretheben bukó-nyíló kivitelben Hőszigetelt üvegezésű (3 rétegű), fokozott légzárású műanyag teraszajtó elhelyezése, (szerelvényezve, finom beállítással), előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül, műanyag ötkamrás teraszajtó	1,00	db	187 000 Ft	31 500 Ft	187 000 Ft	31 500 Ft	
			90/210 cm méretheben bukó-nyíló kivitelben							

Kerepes sportközpont kiszolgáló épület

7	Bef	Hőszigetelt üvegezésű (3 rétegű), fokozott légzárású műanyag teraszajtó elhelyezése, (szerelvényszerelve, finom beállítással), előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül, műanyag ötkamrás teraszajtó 2x90*240 cm fix és 180/240 cm nyitható részben bukó-nvító kivitelben	1,00 db	636 000 Ft	84 000 Ft	636 000 Ft	84 000 Ft
Munkanem összesen:						3 505 300 Ft	502 700 Ft

Kerepes sportközpont kiszolgáló épület

Ssz.	Jel	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés
					Bef	Befejezett munkák:		770 000 Ft	98 000 Ft	
					Hát	Hátralévő munkák:		0 Ft	0 Ft	
1	Bef	44-01-063- 0133232	Bejárati ajtó Egyszárnyú műanyag kültéri bejárati biztonsági ajtólap elhelyezése és finom beállítása 6,00 m kerület felett bejárati biztonsági ajtólap, sima felülettel beépítési méret: 200/240 cm	2,00	db	385 000 Ft	49 000 Ft	770 000 Ft	98 000 Ft	
Bejárati ajtó összesen:								770 000 Ft	98 000 Ft	