

Határozati javaslat kiegészítés:

**a 22. „Együttműködési megállapodás MÁV – HÉV Zrt – vel” napirendi ponthoz,
2. számú Határozati javaslattal**

..... /2018.(XI.29.) Kt. határozati javaslat:

2.) Kerepes Város Önkormányzatának Képviselő testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a mellékelt „Sólyom utcai járda, gyalogátkelő és gyalogos vasúti HÉV átjáró kialakítása” tárgyú vállalkozási szerződés 2. számú módosítását - tekintettel jelen határozat 1. pontjában foglaltakra - aláírja.

Határidő: azonnal


Felelős: Franka Tibor polgármester

Kerepes, 2018. 11. 27.



Franka Tibor
polgármester

Az előterjesztés ellen törvényességi kifogást nem emelek.



dr. Ferenoz Dóra
jegyző

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

2. számú MÓDOSÍTÁS

amely létrejött egyrészről a **Kerepes Város Önkormányzata** (székhelye: 2144 Kerepes, Vörösmarty utca 2., adószáma: 15736118-2-13, telefon száma: +36-28/561-059, és fax kapcsolási száma: +36-28/561-060), **képviselőként Franka Pál Tibor polgármester**, mint Megrendelő, (továbbiakban: **Megrendelő**)

másrészről

a Vállalkozó megnevezése: **Aszfalt Burkolat Kft.**

székhelye: 2724. Újlengyel, Petőfi S. u. 48..

cégjegyzékszám: Cg.13-09-174542

adószáma: 25164033-2-13

számla szám: 12026001-01503677-00100008

cégjegyzésre jogosult tisztségviselő, önállóan jogosult: **Horváth Aladár tisztsége: ügyvezető**, mint Vállalkozó (továbbiakban: **Vállalkozó**), együttesen Szerződő Felek között az alulírott napon és helyen.

Preambulum

Szerződő Felek rögzítik, hogy közöttük 2018.01.26. napján vállalkozási szerződés és 2018.09.21. napján annak módosítása jött létre a „Kerepes, Alföldi u. járda felújítása, gépjárműbehajtó kiépítése és a Súlyom utca gyalogos járda, gyalogátkelőhely és gyalogos vasúti HÉV átjáró kialakítása” tárgyú építési beruház kapcsán.

Felek kijelentik, hogy a szerződés alapján a területen a Vállalkozó az építési tevékenységet megkezdte, jelenleg is folytatja, a tevékenységet a 2018.09.21. napján kelt szerződés módosítás rendelkezései szerint 2018.12.10. napjáig köteles készre jelenteni.

Felek megállapítják, hogy a MÁV-HÉV Zrt. a Megrendelő és a MÁV-HÉV Zrt. között 2018.napján kötött együttműködési megállapodás alapján vállalta a költségvetésben szereplő „PEDE-STRAIL burkolat építése szegélybordával” valamint a „Labirint korlát építése a vágánytól távolabbi vonaláig” tételsorú feladatok elvégzését a műszaki tartalommal megegyezően.

Felek megállapodnak abban, hogy a két tétel együttesen 3.991.813,-FT+ÁFA összeggel csökkenti a Megrendelőnek a Vállalkozó felé fizetendő vállalkozási díj összegét

A fentiek alapján a felek a 2018.01.26. napján kötött és 2018.09.21. napján módosított, a „Kerepes, Alföldi u. járda felújítása, gépjárműbehajtó kiépítése és a Súlyom utca gyalogos járda, gyalogátkelőhely és gyalogos vasúti HÉV átjáró kialakítása” tárgyú építési beruház kapcsán a vállalkozási szerződésüket az alábbi pontban módosítják:

1. A vállalkozási szerződés 2.1. pontját szerződő felek közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják:

Az 1. pontban foglalt feladat szerződésszerű teljesítése esetén a vállalkozói díj a következők szerint alakul:

II. rész (Súlyom utca)

2.1.1. Nettó: 57.643.354,-Ft, azaz nettó ötvehétmillió-hatszáznegyvenháromezer-háromszázötvennégy forint)

Szerződő felek kijelentik, hogy egyebekben a 2018.01.26. napján kelt és 2018.09.21. napján módosított szerződés rendelkezései érvényesek és hatályosak.

Szerződő felek a jelen okiratot mint akaratukkal mindenben egyezőt a mai napon jóváhagyólag aláírják.

Kerepes, 2018. november

.....
Kerepes Város Önkormányzata
Megrendelő

.....
Aszfalt Burkolat Kft.
Vállalkozó

1.